

附件：

滁州市住房和城乡建设局 2022 年度项目支出绩效自评表

一、新型城镇化工作推进、城市建设管理与工程项目库建设管理工作经费项目支出绩效自评表；

二、房地产市场调控和监管工作经费项目支出绩效自评表；

三、工程监督检查、扬尘治理工作经费项目支出绩效自评表；

四、建设大厦办公楼运行维护和维修项目项目支出绩效自评表；

五、节水城市建设、历史文化名城创建与城市更新、海绵城市建设、供排水项目推进工作经费项目支出绩效自评表；

六、对局属单位(质安站、造价站、历史遗留人员)补助项目支出绩效自评表；

七、污水处理费项目支出绩效自评表；

八、物业诉调中心及物业行业管理工作经费项目支出绩效自评表；

九：县干招商小组招商引资和驻局纪检组工作经费项目支出绩效自评表；

十：建筑产业现代化试点城市、绿色发展和智慧城市推进经

费项目支出绩效自评表；

十一：民生工程和村镇建设、保障房建设工作经费项目支出绩效自评表；

十二：市住建局信息中心运转及网络运行维护费用项目支出绩效自评表；

十三：建设工程消防设计审计验收项目支出绩效自评表；

十四：建筑工地围挡及扬尘治理费用项目支出绩效自评表；

十五：污水厂污水处理费项目支出绩效自评表；

十六：房屋建筑和市政设施调查资金项目支出绩效自评表；

十七：城市建设规划编制、编修与国家历史文化名城申报经费项目支出绩效自评表；

十八：城市配套费征收等信息系统运行维护项目支出绩效自评表；

十九：建设工程消防服务中心工作经费项目支出绩效自评表；

二十：路灯维修维护费项目支出绩效自评表；

二十一：滁州市公共自行车服务项目支出绩效自评表；

二十二：建筑业奖励资金项目支出绩效自评表；

二十三：2021年市住建局结余结转项目项目支出绩效自评表；

二十四：代管资金结转（质安站2021）项目支出绩效自评表；

- 二十五：园林绿地养护费项目支出绩效自评表；
- 二十六：城区交通安全设施维护项目支出绩效自评表；
- 二十七：代管资金结转（造价站 2021）项目支出绩效自评表；
- 二十八：代管资金结转（建管处 2021）项目支出绩效自评表；
- 二十九：省财政老旧小区改造补助资金项目支出绩效自评表；
- 三十：中央财政老旧小区改造补助资金项目支出绩效自评表；
- 三十一：中央财政棚户区改造补助资金项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新型城镇化工作推进、城市建设管理与工程项目库建设管理工作经费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	12.6	10	84%	8.40
		其中:本年财政 拨款	15	15	12.6	—	84%	8.40
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经过努力,使市本级及各县(市、区)城市发展质量效益得到提高,城市更新和城市生命线工程得到积极推进;生态环境质量得到改善,城市治理能力现代化水平得到提升;完善项目落实措施,大力推进项目建设。				经过努力,使市本级及各县(市、区)城市发展质量效益得到提高,城市更新和城市生命线工程得到积极推进;生态环境质量得到改善,城市治理能力现代化水平得到提升;完善项目落实措施,大力推进项目建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	城市建设工作完成率	= 100%	100%	20	20	
		质量指 标	新型城镇化推进质量	高	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	城市建设工作完成及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	科学合理实施、推进项目,节约成本	节约	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	加强项目前期基础工作,发挥国家补助资金及专项债、省级专项资金引导作用	实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	推进城市建设高质量发展,系统提升城市功能品质	实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	推动海绵城市建设理念、政策、措施落地见效。优化城市绿道网络,加快城市绿道步道互联互通	实现	达成预期 指标	5	5	

	可持续影响指标	推进新型城镇化，积极促进滁州可持续发展	实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	≥95%	96%	10	10	
总分					100	98.40	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房地产市场调控和监管工作经费							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	12	12	11.79	10	98.24%	9.82		
	其中: 本年财政拨款	12	12	11.79	—	98.24%	9.82		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家、省相关要求，稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产市场平稳健康发展。				根据国家、省相关要求，稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产市场平稳健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房地产调控和监管工作完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家、省相关文件政策要求		符合	达成预期指标	10	10	

	时效指标	按照序时进度推进	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	科学谋划工作，节约经费成本	实现	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保持房产市场平稳健康发展	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	稳地价、稳房价、稳预期	实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	在房地产开发中注重保护生态，注重改善人居环境	实现	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持调控政策的延续性和稳定性	实现	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工程监督检查、扬尘治理工作经费						
主管部门	滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13	13	10.69	10	82.23%	8.22
	其中: 本年财政拨款	13	13	10.69	—	82.23%	8.22
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	实开展工程建设领域突出问题专项治理，建立规范有序的建筑市场；开展市建设工程优质奖“琅琊杯”评审工作，推动建设工程质量提升；全面推广《工程质量安全手册》，试点推行住宅工程质量保险制度；强化安全监管，开展各类建筑安全生产专项检查；开展质量安全专项检查，积极巩固、提升质量安全行动成果；扬尘治理达到“六个百分百”，为实现我市大气污染治理年度目标奠定坚实基础。				实开展工程建设领域突出问题专项治理，建立规范有序的建筑市场；开展市建设工程优质奖“琅琊杯”评审工作，推动建设工程质量提升；全面推广《工程质量安全手册》，试点推行住宅工程质量保险制度；强化安全监管，开展各类建筑安全生产专项检查；开展质量安全专项检查，积极巩固、提升质量安全行动成果；扬尘治理达到“六个百分百”，为实现我市大气污染治理年度目标奠定坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展建筑工程质量安全督查次数	≥6次	6次	20	20	
		质量指标	扬尘治理达到“六个百分百”	实现	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	科学开展工作，节约经费	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强建筑业监管，促进建筑业持续健康发展	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	坚决杜绝较大事故发生	实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良率	达到环保部门要求	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	较大	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.22	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建设大厦办公楼运行维护和维修项目						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	75.06	75.06	75.058	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	75.06	75.06	75.058	—	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设大厦办公楼的日常管理、物业服务、维修维护等工作,使大厦设施完整,功能完善,使用良好;实现建设大厦办公楼的稳定运行。				建设大厦办公楼的日常管理、物业服务、维修维护等工作,使大厦设施完整,功能完善,使用良好;实现建设大厦办公楼的稳定运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	办公楼大厦设施完整,功能完善,使用良好	符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	科学开展工作,节约经费	节约	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	有利于市住建系统、市重点处系统各单位正常履行职能,降低行政成本	实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	保障办公楼正常运行,方便群众办事	实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	注重大厦绿化,营造良好生态环境	实现	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	持续做好办公楼管理的相关工作	实现	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节水城市建设、历史文化名城创建与城市更新、海绵城市建设、供排水项目推进工作经费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	8.727	10	87.27%	8.73
		其中:本年财政拨款	10	10	8.727	—	87.27%	8.73
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设国家节水型城市,继续完善落实各项建设要求;历史文化名城保护工作持续推进,加大古城保护力度;推进污水处理提质增效,实施第二、三污水处理厂水质提升湿地项目等工作。推进城市更新和海绵城市建设。				建设国家节水型城市,继续完善落实各项建设要求;历史文化名城保护工作持续推进,加大古城保护力度;推进污水处理提质增效,实施第二、三污水处理厂水质提升湿地项目等工作。推进城市更新和海绵城市建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作符合相关文件政策要求	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	科学开展工作,节约经费	节约	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升城市形象,促进经济发展	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象,促进经济发展	实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节约水资源,有效治理城市水环境,改善城市生态	实现	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		促进城市可持续发展,同时传承历史记忆,保留古城文化	实现	达成预期指标	5	5		

	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.73	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对局属单位(质安站、造价站、历史遗留人员)补助							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	741.47	741.47	534.403	10	72.07%	7.21	
		其中: 本年财政 拨款	741.47	741.47	534.403	—	72.07%	7.21	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资 金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织、实施滁州市本级范围内建设工程质量监督工作, 指导各县市区工程质量监督与管理。推进工程造价依法治理, 进一步推进工程造价管理改革, 实施滁州市本级范围内建设工程质量监督工作; 强化造价咨询企业信用管理。加强对全市范围内散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的发展和应用的指导和服务, 做好历史遗留人员经费保障等。				组织、实施滁州市本级范围内建设工程质量监督工作, 指导各县市区工程质量监督与管理。推进工程造价依法治理, 进一步推进工程造价管理改革, 实施滁州市本级范围内建设工程质量监督工作; 强化造价咨询企业信用管理。加强对全市范围内散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的发展和应用的指导和服务, 做好历史遗留人员经费保障等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	业务工作质量		良好	达成预期 指标	10	10	

		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	科学组织监督、管理等业务工作，减少不必要支出，节约成本	节约	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过业务工作，积极促进我市建筑业与房地产业健康发展	实现	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	推动业务监管水平不断提高	实现	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	推动建筑行业节约资源、减少污染、保护生态	实现	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	实现全过程监管	实现	达成预期指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	97.21	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水处理费							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10900	10900	10872.55	10	99.75%	9.97		
	其中:本年财政拨款	10900	10900	10872.55	—	99.75%	9.97		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市本级一污、二污、三污三家污水厂正常运转,污水处理服务费用得到正常支付;通过保障城市污水处理设施的正常运转,提升污水处理设施服务水平,加快推进污水处理提质增效。			保障市本级一污、二污、三污三家污水厂正常运转,污水处理服务费用得到正常支付;通过保障城市污水处理设施的正常运转,提升污水处理设施服务水平,加快推进污水处理提质增效					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	保障市本级污水处理厂数量		=3座	3座	10	10	
			年处理污水数量		≥10402.5万立方米	≥10402.5万立方米	10	10	
		质量指标	污水处理厂出厂水水质		稳定达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	污水处理及时情况		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	污水处理服务费调整是否严格按照规定流程进行		实现	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推进污水处理提质增效,为滁州发展提供良好基础条件		实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加快推进污水集中收集处理,改善城市居民生活环境		实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	积极推进污水处理、达标排放,持续改善滁州水环境		实现	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	助力滁州实现可持续发展		实现	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标(10 分)	满意度指标	城市居民满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业诉调中心及物业行业管理工作经费							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	18	18	18	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	18	18	18	—	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善社会治理格局,增进社会和谐,为当事人提供多样、便捷、高效的化解纠纷服务,化解城区居民物业和物业服务企业矛盾纠纷。积极加强物业行业管理。				完善社会治理格局,增进社会和谐,为当事人提供多样、便捷、高效的化解纠纷服务,化解城区居民物业和物业服务企业矛盾纠纷。积极加强物业行业管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	符合相关文件政策要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	科学开展工作,节约经费成本		节约	达成预期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	规范物业行业发展，促进经济发展	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	切实化解小区物业矛盾纠纷，促进社会和谐	实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	在加强物业行业管理中，注重居民小区生态保护。	实现	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	持续推进相关工作，注重持续影响	实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众满意度	实现	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县干招商小组招商引资和驻局纪检组工作经费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21.81	21.81	20.03	10	91.84%	9.18	
	其中:本年财政拨款	21.81	21.81	20.03	—	91.84%	9.18	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市委、市政府要求的的招商目标，力争招大引强，助力滁州发展；保障驻局纪检组正常工作。				完成市委、市政府要求的的招商目标，力争招大引强，助力滁州发展；保障驻局纪检组正常工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成市委、市政府要求的的招商目标	实现	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	严格依照市委、市政府对招商工作的相关要求	实现	达成预期 指标	10	10	

	时效指标	按照时间进度要求	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	科学安排招商活动，合理节约经费	实现	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过招商，推动滁州经济跨越式发展	实现	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	通过招商引资，有效扩大就业	实现	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	注重生态保护、绿色发展，避免引入高污染、高能耗企业	实现	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	招商之后持续服务，扶持企业可持续发展	实现	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.18	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	建筑产业现代化试点城市、绿色发展和智慧城市推进经费						
主管部门	滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	8	10	80.00%	8.00
	其中: 本年财政拨款	10	10	8	—	80.00%	8.00
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	初步形成我市建筑产业现代化格局，完成装配式重点示范项目推进，建设好省级建筑产业现代化基地，完善建筑产业现代化城市建设内容。持续推广绿色建筑，鼓励、发展、推广建筑科技。				初步形成我市建筑产业现代化格局，完成装配式重点示范项目推进，建设好省级建筑产业现代化基地，完善建筑产业现代化城市建设内容。持续推广绿色建筑，鼓励、发展、推广建筑科技。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	符合相关政策要求	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	科学开展工作，节约经费成本	实现	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动建筑产业现代化，推进建筑业高质量发展	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进装配式建筑，节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率	实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	推进绿色发展，各项指标达到相关要求	实现	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	新开工绿建比例达标	实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	实现	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民生工程和村镇建设、保障房建设工作经费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12	12	10.75	10	89.58%	8.96
		其中: 本年财政拨款	12	12	10.75	—	89.58%	8.96
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据市委、市政府与省住房和城乡建设厅的要求, 继续实施农村危房改造。对农村低收入群体等重点对象住房安全情况进行摸底, 2022 年拟实施农村危房改造 317 户。大力实施农村生活垃圾治理, 改善农村居住环境, 不断提高广大群众的生活质量。目前全市 8 个县市区, 建立“村收集、镇转运、县处理”的处理体系, 农村生活垃圾无害化处理率达 95% 以上。基本实现农村生活垃圾市场化运营体制。按照“十四五”住房保障规划及棚户区改造计划实施保障房建设, 做好住房保障信息系统、房改系统维护等工作。</p>				<p>根据市委、市政府与省住房和城乡建设厅的要求, 继续实施农村危房改造。对农村低收入群体等重点对象住房安全情况进行摸底, 2022 年拟实施农村危房改造 317 户。大力实施农村生活垃圾治理, 改善农村居住环境, 不断提高广大群众的生活质量。目前全市 8 个县市区, 建立“村收集、镇转运、县处理”的处理体系, 农村生活垃圾无害化处理率达 95% 以上。基本实现农村生活垃圾市场化运营体制。按照“十四五”住房保障规划及棚户区改造计划实施保障房建设, 做好住房保障信息系统、房改系统维护等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	符合相关文件政策要求	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照序时进度及时推进	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照序时进度及时推进	实现	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	积极实施农村危房改造和城市住房保障; 改善人居环境	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众获得感、幸福感	实现	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		实施危房改造和保障房建设时, 注重周边环境的保护。	实现	达成预期指标	5	5		

	可持续影响指标	确保困难群众住房安全，农村生活垃圾常态化运营；保障城市困难群众基本住房需求	实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	98.96

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市住建局信息中心运转及网络运行维护费用						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	9.99	10	99.93%	9.99
		其中: 本年财政拨款	10	10	9.99	—	99.93%	9.99
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟定年度局机关信息化工作计划及相关实施方案；负责审核网络安全和信息化建设的相关建设需求和具体项目，并做好督办、检查、协调、宣传和指导等工作；负责编制和落实相关的标准规范和管理办法；负责网络安全工作；负责机房管理工作；负责办公设备维护、更新购置工作，承办交办的其他事项，保障机关信息中心正常运转；做好市住建局网站维护、更新工作和办公 OA 的维护等工作。			拟定年度局机关信息化工作计划及相关实施方案；负责审核网络安全和信息化建设的相关建设需求和具体项目，并做好督办、检查、协调、宣传和指导等工作；负责编制和落实相关的标准规范和管理办法；负责网络安全工作；负责机房管理工作；负责办公设备维护、更新购置工作，承办交办的其他事项，保障机关信息中心正常运转；做好市住建局网站维护、更新工作和办公 OA				

					的维护等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	符合相关文件政策要求	实现	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照序时进度推进	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	提早谋划工作，节约工作成本	实现	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障市住建局机关信息化工作，提高行政效能，促进降低行政成本	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	适应信息化要求，提供更便捷公共服务	实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	选择绿色节能产品，注重生态效益	实现	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推进信息化建设，持续实施电子政务和办公网络信息化建设	实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.99

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建设工程消防设计审查验收							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		40	40	40	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		40	40	40	—	100%	10	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障滁城主城区建设工程消防设计审查验收工作按程序有序进行。				保障滁城主城区建设工程消防设计审查验收工作按程序有序进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	消防审查验收工作完成率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	审查验收符合相关法律法规要求		符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	审查验收工作完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	科学实施消防审查验收, 节约审查成本		实现	达成预期 指标	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	通过科学实施消防设计审查验收, 推动建筑业、房地产业发展		实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	通过科学审查, 保障建设工程消防安全性		实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	保障消防安全, 有效降低火灾发生率		实现	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	充分考虑消防设计审查验收工作的可持续影响		实现	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥ 95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		建筑工地围挡及扬尘治理费用						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	9.83	9.83	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	50	9.83	9.83	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对滁州市城区文明创建所需项目设置围挡及公益广告, 在建筑工地设置扬尘治理检测装置, 落实全国文明城市相关要求。			对滁州市城区文明创建所需项目设置围挡及公益广告, 在建筑工地设置扬尘治理检测装置, 落实全国文明城市相关要求。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	实施扬尘治理检查数量	≥6 次	6 次	20	20	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行 相关财经 法规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	按照序时进度推进情况	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	科学组织实施, 节约成本	节约	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	通过实施工地围挡设置和扬尘治理工作, 积极促进我市建筑业规范发展	实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	全力督促落实建筑工地围挡和扬尘治理措施, 落实文明城市的各项要求	实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	注重保护生态, 治理扬尘污染, 改善人居环境	实现	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	保持项目实施的延续性和稳定性	实现	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水厂污水处理费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5800	273.76	273.76	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	5800	273.76	273.76	—	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市本级一污、二污、三污三家污水厂正常运转, 污水处理服务费用得到及时支付, 使得污水得以达标排放, 促进滁州滁州生态改善。				保障市本级一污、二污、三污三家污水厂正常运转, 污水处理服务费用得到及时支付, 使得污水得以达标排放, 促进滁州滁州生态改善。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障市本级污水处理厂数量	=3 座	3 座	10	10	
			年处理污水数量	≥10402.5 万立方米	10402.5 万立方米	10	10	
		质量指标	污水处理厂出厂水水质	稳定达标	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	污水处理及时情况	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	严格按照规定流程进行污水处理 服务费标准的调整	实现	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	推进污水处理提质增效, 为滁州 发展提供基础性条件	实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	加快推进污水集中收集处理, 改 善城市居民生活环境	实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	积极推进污水处理、达标排放, 持续改善滁州水环境	实现	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标					0	
满意度指 标(10 分)	满意度指 标	城市居民满意度	≥90%	91%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房屋建筑和市政设施调查资金						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	319.5	319.5	319.03	10	99.85%	9.99
		其中: 本年财政拨款	319.5	319.5	319.03	—	99.85%	9.99
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">根据滁州市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于印发滁州市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》(滁灾险普办发【2021】2号)文件精神,实施好我局负责的我市房屋建筑和市政基础设施调查工作。</p>				<p style="text-align: center;">根据滁州市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于印发滁州市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》(滁灾险普办发【2021】2号)文件精神,实施好我局负责的我市房屋建筑和市政基础设施调查工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	市级需复核房屋建筑面积	≥1500万平方米	≥1500万平方米	20	20	
		质量指标	房屋建筑和市政设施调查符合自然灾害综合风险普查工作要求	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	科学组织招投标工作,节约经费	实现	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实施房屋建筑和市政设施调查,防控自然灾害综合风险,保障经济发展	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效防范风险,提升人民安全感和满意度	实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	调查实施中注意对周边环境的保护	实现	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		摸清房屋建筑和市政设施底数,促进住建行业可持续发展	实现	达成预期指标	5	5		

	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市建设规划编制、修编与国家历史文化名城申报经费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	310	59.28	59.28	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	310	59.28	59.28	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进城市可持续发展,实施非常规水资源利用规划编制、新能源汽车充电基础设施建设规划修编、停车设施专项规划修编、供水规划修编;积极进行国家历史文化名城申报,实施编制历史文化名城申报文本等工作。			积极推进城市可持续发展,实施非常规水资源利用规划编制、新能源汽车充电基础设施建设规划修编、停车设施专项规划修编、供水规划修编;积极进行国家历史文化名城申报,实施编制历史文化名城申报文本等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制或修编规划数量	≥4个	4个	20	20	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	

				法规、制度				
	时效指标	按照序时进度推进情况		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	科学组织实施工作，节约经费		节约	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	积极进行城市建设规划编制及修编，为经济发展提供基础性条件		实现	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	服务于经济社会发展，服务民生		实现	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	编制再生水利用规划，促进水资源循环利用；充分发挥新能源汽车在节能减排、治理空气污染的 重大作用，保护城市生态。		实现	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	编制或修编再生水利用规划、市新能源汽车充电基础设施建设规划，贯彻落实可持续发展理念。		实现	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市配套费征收等信息系统运行维护						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	39.37	10.36	10.36	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	39.37	10.36	10.36	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城市配套费征收等信息系统运行安全、高效; 完成视频会议系统质保金支付。			保障城市配套费征收等信息系统运行安全、高效; 完成视频会议系统质保金支付。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	保障相关信息系统数量	≥3 个	3 个	20	20	
		质量指标	符合相关文件政策要求	符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	按照序时进度及时推进	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	合理开展项目实施工作, 节约经费成本	节约	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	保障城市配套费征收等信息系统, 促进行政成本降低	实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	适应信息化要求, 提供更便捷公共服务	实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	推进电子政务, 减少对生态环境的污染	实现	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	促进城市配套费征收等信息系统运行的持续安全、高效	实现	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建设工程消防服务中心工作经费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	163.2	163.2	143.97	10	88.22%	8.82	
	其中: 本年财政拨款	163.2	163.2	143.97	—	88.22%	8.82	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	受市住房和城乡建设局的委托, 贯彻执行国家和省市有关建设工程消防审查验收的政策和法律法规。负责区域内建设工程消防审查验收的技术服务和事务性工作。			受市住房和城乡建设局的委托, 贯彻执行国家和省市有关建设工程消防审查验收的政策和法律法规。负责区域内建设工程消防审查验收的技术服务和事务性工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	审查验收覆盖设区行政区划数量	=100%	100%	20	20	
		质量指标	审查验收符合相关法	符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	审查验收工作及时完成	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	通过科学审查验收实施消防建设, 推动建设二期工程节约资源	实现	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	通过科学实施消防建设审查验收, 保障市场经济建设安全有效地发展	保障	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	通过科学实施消防建设审查验收, 推动市场经济建设安全有效地发展	实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	通过科学审查验收实施消防建设, 推动建设建设工程减少污染, 保护生态	实现	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	通过实施全过程的监管审查, 打造行业管理长效机制	实现	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	建设、施工、监理等	满意	达成预期 指标	10	10	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		路灯维修维护费							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市照明管理中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	450	261.11	261.11	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	450	261.11	261.11	—	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格规范城区照明设施管理, 做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作, 确保城市照明工作能正常运转, 路灯亮度、照度等指标达国家标准。同时, 巩固全国文明城市创建成果, 开展灯容灯貌整治工作, 美化城市形象。			严格规范城区照明设施管理, 做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作, 确保城市照明工作能正常运转, 路灯亮度、照度等指标达国家标准。同时, 巩固全国文明城市创建成果, 开展灯容灯貌整治工作, 美化城市形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维护路灯灯盏数		≥44000 盏	≥44000 盏	15	15	
		质量指标	亮灯率		≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	故障排除及时性		一般故障及时修复, 特殊故障12小时内修复	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修维护单位成本		≤150 元	≤150 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约大修支出		及时发现问题及时处理, 减少大修支出, 节约资金	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	市民夜间出行安全		保障市民夜间安全出行	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		应用节能环保材料		使用节能灯具	达成预期指标	5	5		

	可持续影响指标	运维管护机制建立及落实情况	建立落实情况较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市公共自行车服务						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市城管执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	688	335.74	335.74	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	688	335.74	335.74	—	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打通市民出行“最后一公里”，倡导绿色出行，不断提升社会综合效益。				打通市民出行“最后一公里”，倡导绿色出行，不断提升社会综合效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	投放数量	≥5000辆	≥5000辆	20	20	
		质量指标	提高自行车服务管理水平	提高自行车服务管理水平	达成预期指标	10	10	

		时效指标	按月考核	每月进行考核，并印发考核通报。根据考核结果给付服务费。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格考核，依照合同支付项目资金	实现	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化投资环境	通过提高城市管理水平，优化投资环境。	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增进市民幸福指数	提高市民出行便捷性，降低出行成本，增进市民幸福指数。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善城市人居环境	倡导绿色出行，助力“碳达峰、碳中和”。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	群众满意度获得感可持续不断提升	群众满意度获得感可持续不断提升	达成预期指标	5	5	
		满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度	≥90%	91%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建筑业奖励资金							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1000	1000	937.25	10	93.73%	9.37	
		其中: 本年财政拨款	1000	1000	937.25	—	93.73%	9.37	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据建筑业奖励相关文件的要求, 落实好奖励兑现发放工作, 推进建筑业转型升级。				根据建筑业奖励相关文件的要求, 落实好奖励兑现发放工作, 推进建筑业转型升级。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标(50 分)	数量指 标	创建优质工程奖项		≥5 项	≥5 项	20	20	
		质量指 标	严格按相关文件政策要求执行		符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	工作完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	按奖励项目进行计算, 严格控制经费成本		实现	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	推动建筑业转型升级, 促进高质量发展		实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	促进建筑业发展		实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	鼓励科技创新, 推进绿色低碳发展		实现	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	鼓励企业转型升级, 有利于建筑业持续发展		实现	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	社会公众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.37		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年市住建局结余结转项目							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5628.3	730.319	730.319	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转资金	5628.3	730.319	730.319	—	100%	10	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各项结余结转项目。				完成各项结余结转项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	工作完成率		=100%	100%	20	20	
		质量指 标	各项工作符合相关文件政策要 求		符合	达成预期指 标	10	10	
		时效指 标	工作完成及时性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标	科学开展工作, 节约经费		节约	达成预期指 标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	推进城市建设、建筑业和房地 产业发展, 促进经济发展		实现	达成预期指 标	10	10	
		社会效 益指标	提升居民获得感、幸福感		实现	达成预期指 标	10	10	
		生态效 益指标	节约水资源, 开展污水处理提质 增效, 积极治理扬尘, 改善城市 生态环境		实现	达成预期指 标	5	5	
		可持续 影响指 标	注重可持续影响		实现	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代管资金结转(质安站 2021)							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.07	0.07	0.07	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转资金	0.07	0.07	0.07	—			
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年质安站结转结余资金				2021 年质安站结转结余资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	2021 年质安站结转结余项目		=100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作的质量指标		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本节约资金减少浪费		节约	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过工程建设质量安全的监督管理, 推动全社会经济发展		实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过工程建设质量安全的监督管理, 打造行业稳步发展		实现	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	通过工程建设质量安全的监督管理, 推动建筑业健康发展		实现	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过工程建设质量安全的监督管理, 推动建筑业健康稳定的发展		实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园林绿地养护费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市园林绿化养护中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3200	1951.68	1951.68	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	3200	1951.68	1951.68	—	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过养护管理使绿地整洁美观, 充分发挥绿化、净化环境的园林效果。			通过养护管理使绿地整洁美观, 充分发挥绿化、净化环境的园林效果。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	园林养护面积	≥891 万 立方米	≥891 万立 方米	20	20	
		质量指标	园林养护质量	完成建成 区内绿化 养护工作	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金支出及项目实施进度	做好管理 工作, 有 机会实施	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	按预算进行成本控制	完成成本 支出	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动城市有形和无形资产增值	提升城市 基础设施 建设	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	园林绿化社会效益	实施优质 管理	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	园林绿化生态效益	园林植物 保护环境	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	园林绿化工作可持续发展	园林绿化 具有美化 城市环境 的作用	达成预期 指标	5	5	

	满意度指标(10分)	满意度指标	公众和服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	96.10	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区交通安全设施维护							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市交警支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		400	280	280	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款		400	280	280	—	100%	10	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持城区交通安全设施齐全、有效, 确保道路通行安全				保持城区交通安全设施齐全、有效, 确保道路通行安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年交通隔离护栏更新长度		≥36000米	≥36000米	10	10	
			年信号灯维护个数		≥360个	≥360个	10	10	
			年交通标志标线维护面积		≥60000平方米	≥60000平方米	10	10	
	质量指标	设施维护质量		维护中心城区设施完好	达成预期指标	10	10		

	时效指标	资金支出及项目实施进度	做好维护工作，及时响应	达成预期指标	5	5	
	成本指标	按预算进行成本控制	完成成本支出	达成预期指标	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	设施维护经济效益	营造安全有序的通行环境	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	设施维护社会效益	营造安全有序的通行环境	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	设施维护生态效益	设施维护生态效益	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续发挥交通设施效益	实现	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	设施维护满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	代管资金结转(造价站 2021)						
主管部门	滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.175	0.175	0.175	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—	100%	10
	上年结转资金	0.175	0.175	0.175	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
总体	预期目标			实际完成情况			

		2021 年造价站结转结余资金项目			2021 年造价站结转结余资金项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	造价站以前年度结转结余资金项目	=100%	100%	20	20	
		质量指标	完成各项工作任务	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	科学开展工作，及时有效完成任务	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	科学开展工作，节约经费	节约	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过科学监管造价管理，稳定市场经济建设	实现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	合理制定工作造价，稳定市场建设	稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	通过科学造价管理，节约社会资源	实现	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过实施全过程的监管审查，打造行业管理机制	实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代管资金结转(建管处 2021)							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	841.195	508.188	508.188	10	60.41%	6.04	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转资金	841.195	508.188	508.188	—	60.41%	6.04	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以前年度建管处资金结转			以前年度建管处资金结转					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指 标	以前年度建管处资金结转		=100%	100%	10	10	
		质量指 标	完成各项工作指标		完成	达成预期 指标	20	20	
		时效指 标	按照序时进度推进		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	科学开展工作, 节约经费		节约	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	通过科学管理, 规范建筑市场		实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	维护市场稳定		实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	通过科学管理, 节约社会资源		实现	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	建筑业总产值稳步增长		实现	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	社会公众满意度		满意	达成预期 指标	10	10	
总分						100	96.04		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省财政老旧小区改造补助资金							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	612	612	612	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	612	612	612	—	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成我市 2022 年度的老旧小区改造任务。				完成我市 2022 年度的老旧小区改造任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	改造老旧小区个数		=104 个	104 个	15	15	
		质量指 标	符合相关文件政策要求		符合	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	按照序时进度推进		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	合理谋划工作, 节约经费成 本		实现	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	积极实施老旧小区改造, 推 动城市更新		实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	提升群众获得感、幸福感		实现	达成预期 指标	10	10	
	生态效 益指 标	生态效 益指标	改善城市人居环境		实现	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	精心组织实施, 注重发挥持 续效益		实现	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	社会公众满意度		≥95%	96%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政老旧小区改造补助资金						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3693	3693	3693	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3693	3693	3693	—	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年老旧小区改造任务。				完成 2022 年老旧小区改造任务。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	改造老旧小区个数	=104 个	104 个	15	15	
		质量指标	符合相关文件政策要求	符合	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	按照序时进度推进	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	合理谋划工作, 节约经费成本	实现	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	积极实施老旧小区改造, 推进城市 更新	实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升群众获得感、幸福感	实现	达成预期 指标	10	10	
生态效益 指标		改善城市人居环境	实现	达成预期 指标	5	5		

		可持续影响指标	精心组织实施, 注重发挥长期效益	实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央财政棚户区改造补助资金							
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	749	749	749	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	749	749	749	—	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的规定,做好 2022 年滁州市新开工棚户区改造任务。				按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》的规定,做好 2022 年滁州市新开工棚户区改造任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	市本级棚户区改造新开工套数		=2900 套	2900 套	20	20	
		质量指标	符合相关文件政策要求		实现	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	按照序时进度推进		实现	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	提早谋划工作, 节约经费成本		实现	达成预期 指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	积极实施棚户区改造, 推动城市 发展		实现	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升群众获得感、幸福感		实现	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	采用绿色节能材料		实现	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	精心组织棚户区改造, 注重发 挥长期效益		实现	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	97 套	10	10	
	总分						100	100.00	

